

コンクリート二次製品（搬入） 予定計画

2016.10.05 受領

機 械 名	規 格	単 位	数 量	使 用 工 種	使 用 期 間 (月)													搬 入 予 定	搬 入 車 両						
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
街渠柵	1号H=750, 2号H=800, 3号H=900 4号H=1000, 7号H=1600, 8号H=1650	台	1	排水工														■	■					12月上旬	10tトラック
集水柵	1号H=750 9号H=1700	台	1	排水工														■	■					12月上旬	10tトラック
歩車道境界 ブロック	片面180/210×300×600C 両面180×240×300×600C	台	3	排水工 付帯工															■					1月上旬	10tトラック
地先境界 ブロック	150×150×600C	台	1	付帯工															■					1月中旬	10tトラック
ボックスカル バート	300×600 L=1000	台	1	排水工														■	■					12月上旬	10tトラック
街渠縦断管	300×400 L=2000	台	1	排水工														■	■					12月中旬	10tトラック
街渠縦断管	300×500 L=2000	台	2	排水工														■	■					12月中旬	10tトラック
街渠縦断管	300×600 L=2000	台	2	排水工														■	■					12月中旬	10tトラック

12台

機械（搬入・搬出）予定計画

2016.10.05 受領

機 械 名	型 式 ・ 規 格	単 位	数 量	使 用 工 種	使 用 期 間 (月)											搬入予定	搬入・搬出 車 両			
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		搬出予定		
ブルドーザー	普通 3t級	台	1	道路土工 舗装工															11月上旬 2月中旬	大型重機回送車
バックホウ	0.7m ³ ・クレーン2.9t吊	台	1	道路土工 排水工															11月上旬 11月下旬	大型重機回送車 (トレーラー)
バックホウ	0.45m ³ ・クレーン2.9t吊	台	1	道路土工・排水工 構造物取壊工															11月上旬 1月下旬	大型重機回送車
バックホウ	0.25m ³ ・クレーン1.7t吊	台	1	道路土工 排水工															11月下旬 1月下旬	大型重機回送車
スタビライザ	処理幅2.0m 処理深1.2m	台	1	路床改良															11月中旬 11月下旬	大型重機回送車 (トレーラー)
タイヤローラ	普通型・質量 8~20t	台	1	路床改良 舗装工															11月中旬 2月中旬	大型重機回送車
アスファルトフィニッシャ	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m	台	1	舗装工															1月下旬 2月中旬	大型重機回送車
ロートローラ	マカダム・質量10~12t 締固め幅2.1m	台	1	舗装工															1月下旬 2月中旬	大型重機回送車
振動ローラ	コンパインド式 質量 3.0~4.0t	台	1	舗装工															1月下旬 2月中旬	大型重機回送車